

区画整理第3次工事

// 進捗状況および連絡事項 //

現在、開排水路【コンクリート二次製品据付】の施工は完了し、仮設迂回道路撤去、溝畔土工の仕上げ作業を行っております。今後の作業は住吉神社前の階段復旧を予定しており、**6月23日（月）**は保育園前の市道西南6-130号線を**日中全面通行止め**で**舗装本復旧作業**を行います。皆様方には大変ご迷惑をお掛け致しますが、引き続きご理解、ご協力をお願い致します。

R7.5月末撮影



第3種合流工【水槽】



第20種排水横断工【ボックスカルバート】



第23種排水横断工【ボックスカルバート】



安全教育【熱中症災害防止】



区画整理第4次工事

// 進捗状況および連絡事項 //

現在、旧構造物撤去、雑物撤去【木くず・ビニール等】、道路盛土の作業を行っております。管水路で使用する硬質塩化ビニル管及び開水路のコンクリート製品の搬入も日々行っております。今後は**6月24日（火）～27日（金）**試掘【水道管・NTT管】を市道を**日中全面通行止め**で作業を予定しております。現場内は多数の重機・車両が稼働しており大変危険です。皆様にはできる限りご迷惑をおかけしないよう努めますのでご協力をお願い致します。

R7.5月末撮影



仮設施工ヤード②



振動騒音計設置箇所



保育園【防音シート設置】



★現場の環境対策

- 工事関係者（現場代理人・職長）と地域住民の双方が確認できる場所に振動騒音計を設置し監視する。
- 事前に重機運転条件の違いによる振動騒音の観測数値を重機オペ・作業員を対象に教育・訓練する。
- 保育園・住宅に接する施工区域は重機の急発進、高速走行、バケットの地盤打撃を禁止し、最大出力を80%に制御した状態で重機を稼働させ振動騒音の低減を図る。

★現場ホームページ【笠木地区 区画整理第4次工事】では問い合わせ窓口を設けております。トップページ「お問い合わせ」からご質問やご意見・ご要望をお気軽にお問い合わせください。