

区画整理第3次工事

// 進捗状況および連絡事項 //

6月で排水路工（開水路）の土工仕上げ、住吉神社前の階段復旧は完了しました。現在は畑箇所の盛土を行っております。今後の作業は仮設道路の敷鉄板撤去・砂質土の撤去を予定しております。皆様方には大変ご迷惑をお掛け致しますが、引き続きご理解、ご協力をお願い致します。

R7.6月末撮影



法面整形状況



排水フリーム設置完了



アスファルト敷均し状況



アスファルト転圧状況



舗設状況



舗設状況

区画整理第4次工事

// 進捗状況および連絡事項 //

現在、硬質塩化ビニル管布設、マンホール設置、排水フリーム据付、旧道路撤去及び道路盛土作業を行っております。今後も引き続き同じ作業を行い、用水・排水路が完了した路線から盛土を行う予定です。また、コンクリート製品の搬入も日々行っており、7月下旬頃から天候次第でブルドーザが稼働します。現場の重機作業は最大出力を制御した状態で稼働させ振動騒音の低減を図ります。皆様にはできる限りご迷惑をおかけしないよう努めますのでご協力をお願い致します。

R7.6月末撮影



旧道路撤去及び積込



第6種排水横断工 鋼矢板打込



旧道路撤去状況



段階確認
第6種排水横断工
仮設工(鋼矢板II型)
打込
L=7.0m

★現場の安全遵守事項【住宅・保育園近接作業における重機の危険動作】

- 建設機械の急発進・急停止は禁止とする。
- 重機の高速走行は禁止とする。
- バケットによる打撃・返しは禁止とする。

★作業中止基準 振動70db・騒音80db★

現場のホームページ【第3・4次工事】に工事の情報・女性技術者・若手社員日記を掲載しています。



第3次工事



第4次工事

