



工事期間中は、交通規制等によりご不便をおかけ致しますが何卒ご協力のほどお願い申し上げます。



区画整理第3次工事

// 進捗状況および連絡事項 //

現在、現場内の残材整理及び草刈りを行っております。令和6年9月より工事をおこなっております。令和7年8月をもちまして完了となります。

工事期間中、ご迷惑やご不便をお掛けいたしました事深くお詫び申し上げます。

長期間にわたりご協力頂き誠にありがとうございました。

R7.7月末撮影



住吉神社【通路】復旧完了



第3次工事



第4次工事



現場のホームページ【第3・4次工事】に工事の情報・女性技術者・若手社員日記を掲載しています。



区画整理第4次工事

// 進捗状況および連絡事項 //

今月は先月に引続き、管用排水路の塩ビ管布設作業と排水フリューム据付、旧道水路撤去・埋立及び道路盛土作業を行っております。遺跡箇所の保護盛土は完了しました。今後は道路盛土が完了した箇所から天候によりブルドーザにて荒整地、畦畔盛土・整形を行う予定となっております。

9月からは市道西南6-130号線（笠木保育園前）の水道管切回し工事が完了次第、**終日全面通行止め**で道路横断排水路の施工も予定しております。通行止めの期間は工事に着手してから約1ヶ月、道路の通行が出来なくなるのでご了承願います。稲刈り時期の繁忙期に皆様には大変ご迷惑・ご不便をお掛けいたしますがご協力をお願いいたします。

R7.7月末撮影



排水フリューム据付

溝畔法面整形



★現場の安全遵守事項

【住宅・保育園近接作業における重機の危険動作】

- 建設機械の急発進・急停止は禁止とする。
- 重機の高速走行は禁止とする。
- バケットによる打撃・返しは禁止とする。

★作業中止基準 振動70db・騒音80db★

